



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA-MG				VALOR DO REPASSE: R\$390.000,00,00 - CONTRAPARTIDA: R\$11.696,87				DATA: 09/11/2016		
OBJETO: SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES DE SERITINGA.				LOCAL: RUA NICOLA BIANCO, S/Nº - CENTRO - SERITINGA-MG.				PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES		

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	-	INSTALAÇÕES INICIAIS	Físico %	3,12%	100,00%					
			Financeiro	12.539,07	R\$ 12.539,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	-	MURO DE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO	Físico %	33,93%	25,00%	25,00%	50,00%			
			Financeiro	136.289,23	R\$ 34.072,31	R\$ 34.072,31	R\$ 68.144,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	-	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	7,91%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Financeiro	31.768,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.942,18	R\$ 7.942,18	R\$ 7.942,18	R\$ 7.942,18
4	-	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	52,31%				25,00%	25,00%	50,00%
			Financeiro	210.119,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.529,75	R\$ 52.529,75	R\$ 105.059,51
5	-	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - REDE SUBTERRÂNEA	Físico %	2,46%				100,00%		
			Financeiro	9.894,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.894,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	-	LIMPEZA GERAL	Físico %	0,27%						100,00%
			Financeiro	1.086,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.086,44
			Físico %	0,00%						
			Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Físico %	0,00%						
			Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Físico %	0,00%						
			Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Físico %	0,00%						
			Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Físico %	0,00%						
			Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			Físico %	100,00%	11,60%	8,48%	18,94%	17,52%	15,05%	28,40%
			Financeiro	R\$ 401.696,87	R\$ 46.611,37	R\$ 34.072,31	R\$ 76.086,79	R\$ 70.366,34	R\$ 60.471,93	R\$ 114.088,12

Clifford Peterle Rezende - Engenheiro Civil
Engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

Baruc Sebastião Landim
Prefeito Municipal de Seritinga-MG

CREAMG Nº56.477/D
ART'S NºS: 2.828.782 + 3.173.375 + 3.170.297
SICONV MAPA Nº024.867/2015 - CONTRATO Nº1026.457-40/2015

Observações: