



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



ANEXO C

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA-MG			VALOR DO INVESTIMENTO: R\$218.279,85					DATA: 23/06/2017		
OBJETO: 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			LOCAL: UBS MARIA GENEROSA DA CONCEIÇÃO, CENTRO, SERITINGA-MG					PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,45%	100,00%					
			Financeiro	978,16	R\$ 978,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2		ESTRUTURA	Físico %	32,93%		50,00%	50,00%			
			Financeiro	71.875,73	R\$ 0,00	R\$ 35.937,86	R\$ 35.937,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3		ALVENARIAS	Físico %	13,77%				50,00%	50,00%	
			Financeiro	30.062,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.031,08	R\$ 15.031,08	R\$ 0,00
4		COBERTURA	Físico %	7,87%					100,00%	
			Financeiro	17.170,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.170,13	R\$ 0,00
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	5,41%			10,00%			90,00%
			Financeiro	11.816,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.181,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.635,04
6		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	Físico %	2,85%			10,00%			90,00%
			Financeiro	6.226,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 622,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.604,01
7		LOUÇAS, METAIS, APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	Físico %	3,79%			20,00%			80,00%
			Financeiro	8.271,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.654,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.617,46
8		ESQUADRIAS	Físico %	10,44%				50,00%	50,00%	
			Financeiro	22.797,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.398,82	R\$ 11.398,82	R\$ 0,00
9		REVESTIMENTOS	Físico %	19,31%				40,00%	40,00%	20,00%
			Financeiro	42.155,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.862,35	R\$ 16.862,35	R\$ 8.431,18
10		PISOS	Físico %	2,26%			100,00%			
			Financeiro	4.927,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.927,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11		VIDROS	Físico %	0,14%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	299,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,58	R\$ 149,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12		PINTURA	Físico %	0,00%						100,00%
			Financeiro	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	0,52%					50,00%	50,00%
			Financeiro	1.139,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 569,74	R\$ 569,74
14		LIMPEZA GERAL	Físico %	0,26%						100,00%
			Financeiro	559,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 559,18
			Físico %	0,00%						100,00%
			Financeiro	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			Físico %	100,00%	0,45%	16,46%	20,37%	19,90%	27,96%	14,85%
			Financeiro	R\$ 218.279,85	R\$ 978,16	R\$ 35.937,86	R\$ 44.473,27	R\$ 43.441,84	R\$ 61.032,13	R\$ 32.416,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



ANEXO C

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA-MG			VALOR DO INVESTIMENTO: R\$218.279,85					DATA: 23/06/2017					
OBJETO: 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			LOCAL: UBS MARIA GENEROSA DA CONCEIÇÃO, CENTRO, SERITINGA-MG					PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES					
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6			
CLIFFORD PETERLE REZENDE - Engenheiro Civil Engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma MARCO ANTÔNIO MANSUR MOREIRA Prefeito Municipal de Seritinga-MG							CREAMG Nº56.477/D ART Nº2.850.639 PORTARIA Nº 1.160, DE 17 DE MAIO DE 2014 - PROPOSTA Nº 11 4 8 8 8 11 0 0 0 11 4 0 0 2				Observações:		